

INVERSIONES PRESUPUESTO - 2008

EJEC	APLICACIÓN		OBRA O SERVICIO		PROY. GASTO	OTRA FINANCIACIÓN				OBSERVACIONES
	FUN./ECON.	CONCEPTO	suma parcial	IMPORTE €		REC.ORDINARIOS	SUBVENCIONES	REC. URBANIST.	PTDA	
100%	1230 - 62500	Admon. General - Mant. Gral. Edificios - Mobiliario y equipamiento		50.000,00	0802	50.000,00				50.000 €
0%	1231 - 62600	Admon. General - Informática - Equipamiento Informático		290.000,00	0803	163.437,00		126.563,00	60901	0 €
0%	5120 - 60000	Infraestructura General (Sum. Hidráulicos)- Adquisición terrenos		736.000,00	0804			736.000,00	60800	0 €
		- Zona Rabosar	236.000,00							
		- Actuación en colaboración con EMSHI	500.000,00							
100%	4120 - 63201	Adecuación edificio País Valenciano para consultorio médico		207.060,00	0805			207.060,00	60800	207.060 €
100%	4120 - 63201	Adecuación consultorio médico Lloma Llarga		100.000,00	0806			100.000,00	60901	100.000 €
30%	4510 - 63201	Reforma teatro Capri		130.000,00	0807			130.000,00	60800	EN FASE DE REDACCION DEL PROYECTO 39.000 €
30%	4220 - 62230	Ampliación Guardería La Coma en Plaza de la Yesa		139.766,00	0808	139.766,00				FASE DE CONTRATACION 41.930 €
100%	4510 - 62230	Adecuación biblioteca Campamento		15.000,00	0809	15.000,00				15.000 €
100%	4220 - 63201	Inversiones en Colegios Públicos - 2008		462.030,00	0810	462.030,00				462.030 €
		- Adecuación interior de Colegios	300.000,00							
		- Mejora en accesos a Colegios	103.530,00							
		- Calefacción y ACS en Colegios (Ahorro energia)	58.500,00							
	1230 - 62230	Inversiones en Inmovilizado Servicios Públicos		1.001.765,00	0811		150.800,00	850.965,00	60901	40% A.acond. Ayto/La Coma/HS Cmpto
100%		- Adecuación en Edificios Públicos	100.000,00							100.000 €
100%		- Adecuación edificio Polivalente Alborchi	107.000,00							107.000 €
100%		- Programa de eficiencia energética	200.000,00							200.000 €
0%		- Reforma de retén Policía Local La Cañada	51.765,00							0 €
35%		- Reforma aire acondicionado Ayto	314.000,00							INVER. POSPUESTA POR EJE. NUEVO EDIF 109.900 €
100%		- Reforma aire acondicionado S.S. La Coma	25.000,00							25.000 €
100%		- Reforma aire acondicionado Hogar Social Campamento	38.000,00							38.000 €
30%		- Acceso tarjeta Ayuntamiento	6.500,00							1.950 €
70%		- Instalación ascensor	9.500,00							6.650 €
30%		- Ampliación Centro Social Terramelar	100.000,00							EN FASE REDAC. PROYECTO 30.000 €
45%		- Proyecto nuevo Centro Musical Paternense	50.000,00							EN REDAC. PROYEC. (FOND.ESTATAL) 22.500 €
	5110 - 61100	Inversiones en Inmovilizado Uso Público		3.156.527,00	0812		152.758,00	3.003.769,00	60800	Se estima 30% s/ costes alumbrado
70%		- Mantenimiento vía públicas (pintura vial y otras)	250.000,00							175.000 €
40%		- Reurbanización de núcleos urbanos (primera fase)	850.000,00							340.000 €
100%		- Estudio Rotonda en C/ 232 con C/ 29	70.000,00							(FOND. ESTATAL) 70.000 €
35%		- Primera fase ajardinamiento Parque Tiro de Pichón	110.000,00							(FOND. ESTATAL) 38.500 €
100%		- Mejora en accesos al Parque Tecnológico	117.334,00							117.334 €
40%		- Alumbrado público	509.193,00							EN CONTRATACION 203.677 €
20%		- Vial camino Rabosar	1.000.000,00							REALIZADO ESTUDIO 200.000 €
0%		- Mejora accesos Polígono Fuente del Jarro	100.000,00							0 €
100%		- Adecuación aparcamientos	50.000,00							
30%		- Espacio público "solo música" (Juventud)	100.000,00							FASE REDAC. PROYECTO I 30.000 €
	5210-62301	Telecomunicaciones		336.000,00	0813	336.000,00				0 €
0%		- Red wifi	306.000,00							0 €
0%		- Telecomunicaciones diversas	30.000,00							0 €
70%	5110 - 62301	Mobiliario Urbano		138.040,00	0814			138.040,00	60800	96.628 €
100%	5330 - 60100	Caminos Rurales, zonas forestales y eliminación vertidos ilegales		95.000,00	0815	95.000,00				95.000 €
0%	2220 - 62230	Seguridad - Policía Local		367.000,00	0816	367.000,00				0 €

		- Inversiones en deposito grua municipal	150.000,00						
		- Adquisición Mobiliario y equipos	41.000,00						
		- Equipos y Transporte	176.000,00						
65%	2230 - 64008	Protección Civil		91.000,00	0817	91.000,00			59.150 €
		- Homologación planes de emergencia	91.000,00						
0%	4320 - 62700	Urbanismo y Arquitectura		54.000,00	0709		54.000,00	60901	0 €
		Cuotas urbanística parcela municipal Sector 7 P.G.O.U.	54.000,00						
0%	4520 - 63201	Deportes		155.000,00	0818		155.000,00	60901	0 €
		- Adquisición vehiculo mantenimiento cesped artificial	5.000,00						
		- Reforma y adecuación instalaciones deportivas	40.000,00						
		- Reforma y adecuación instalaciones deportivas La Canyonada	110.000,00						
100%	6230 - 62500	Agencia Desarrollo Local		24.000,00	0819	24.000,00			24.000 €
		- Equipamiento y mobiliario Centro Valentin Hernaez	24.000,00						
	1230 - 63201	30 % I. Directas 7.548.188,00 - 303.558,00 = (7.244.630,00 €.)		2.173.390,00	0820		1.534.041,00	60800	
							639.349,00	60901	
	Total Inversiones - 2008			9.721.578,00		1.743.233,00	303.558,00	7.674.787,00	

EN EJECUCION

Resumen:
FINANCIACION REC.URB.DESARR 5.748.910,00 60800
ENAJENACION B. PATR. SECTOR 1.925.877,00 60901
7.674.787,00

EJECUTADO 3.005.309 €
TOTAL 7.548.188 €
PENDIENTE -4.542.879 €
% PENDIENTE -60%